


Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	septie	octubre	noviem	diciemb	enero	febrer	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septie	octubre	noviem	diciemb	enero	febrer	
1	INICIO (IDEA DEL PROYECTO)	22 días	lun 17/10/16	mar 15/11/16																				
2	Necesidades del Cliente	3 días	lun 17/10/16	mié 19/10/16																				
3	Coste Máximo Objetivo	4 días	lun 17/10/16	jue 20/10/16																				
4	Planificación y Programación	4 días	vie 21/10/16	mié 26/10/16	3																			
5	Selección de Equipos	14 días	jue 27/10/16	mar 15/11/16	4																			
6	PLANEAMIENTO Y DISEÑO	35 días	mié 16/11/16	mar 03/01/17	5																			
7	Proyecto Básico	15 días	mié 16/11/16	mar 06/12/16																				
8	Costes, Calidades	10 días	jue 17/11/16	mié 30/11/16																				
9	Definición de Instalaciones	5 días	jue 24/11/16	mié 30/11/16																				
10	Proyecto de Ejecución	20 días	mié 07/12/16	mar 03/01/17	7																			
11	EJECUCIÓN	271 días	mié 04/01/17	mié 17/01/18	10																			
12	Gestión de Licencias	20 días	mié 04/01/17	mar 31/01/17																				
13	Bases, Pliego y Solicitud de Oferta	15 días	mié 04/01/17	mar 24/01/17																				
14	Estudio y Comparación de Ofertas	15 días	lun 09/01/17	vie 27/01/17																				
15	Contratación	3 días	lun 30/01/17	mié 01/02/17	14																			
16	Ejecución de Obra	250 días	jue 02/02/17	mié 17/01/18	15																			
17	SEGUIMIENTO Y CONTROL	338 días?	lun 17/10/16	mié 31/01/18																				
18	Control de Costes	315 días?	jue 17/11/16	mié 31/01/18																				
19	Control de la Planificación	315 días?	jue 17/11/16	mié 31/01/18																				
20	Gestión de Cambios	315 días?	jue 17/11/16	mié 31/01/18																				
21	Asesoramiento e Información al Cli	338 días?	lun 17/10/16	mié 31/01/18																				
22	CIERRE Y ENTREGA DEL PROYECTO	10 días	jue 18/01/18	mié 31/01/18	16																			
23	Liquidación	10 días	jue 18/01/18	mié 31/01/18	16																			
24	Garantías	10 días	jue 18/01/18	mié 31/01/18																				
25	Puesta en Marcha Instalaciones	10 días	jue 18/01/18	mié 31/01/18																				



Proyecto: Ejemplo Planificación Vivien
Fecha: lun 17/10/16